

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:
 MELCHOR OCAMPO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

| ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | | | | | | | No. 0008 | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|-----------------------|--------|-------------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| DATO DE LA OBRA | | | | | | | AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA | | | | | | | |
| No de Control | Nombre de la Obra | Tipo de Ejecución | Ubicación | Población Beneficiada | F.Fin | Presup Anual Autorizado | 1er Trimestre | | 2do Trimestre | | 3er Trimestre | | 4to Trimestre | |
| | | | | | | | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido |
| 38 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE ISIDRO FABELA | CONTRATO | EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE | 300 | 110101 | 667,051.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 47B | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO POR RE NIVELACION DE LA CALLE ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN DEL T | CONTRATO | EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE | 250 | 110101 | 50,241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 78 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO Y CDA PROLONGACION 5 DE MAYO | CONTRATO | UBICADA ENTRE LAS CALLES AV. DEL TRABAJO Y CAMINO | 150 | 110101 | 369,425.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 01 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IXTLAHUACA | CONTRATO | TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE PALMAS Y | 600 | 250101 | 99,384.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 02 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE HÉROES DE CHAPULEPEC | CONTRATO | EN ENTRAMO COMPRENDIDO ENTRE | 600 | 250101 | 209,114.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 03 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA | CONTRATO | CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA REVOLUCIONARIA, | 350 | 250101 | 229,981.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 63 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN AV DEPORTISTAS Y 16 DE SEPTIEMBRE | CONTRATO | UBICADO EN COLONIA LOMAS DE TENOPALCO, | 200 | 250101 | 619,713.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 28C | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE LERDO DE TEJADA (CONVENIO MODIFICATOR | CONTRATO | UBICADA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE | 150 | 110101 | 69,704.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 43 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. ÁLVARO OBREGÓN PONIENTE | CONTRATO | UBICADA ENTRE CALLE ZITLALTEPEC Y CALLE 18 DE | 500 | 110101 | 527,444.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 44 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE FRESNOS | CONTRATO | EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE | 500 | 110101 | 941,362.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 47 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN | CONTRATO | EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE | 250 | 110101 | 858,613.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 51 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE TEMACPALCO | CONTRATO | EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE | 500 | 110101 | 1,107,612.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 77B | 5 05 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE ALFREDO DEL MAZO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+132 (| CONTRATO | EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE | 400 | 110101 | 90,106.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 88 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE DALIAS DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+128 (CO | CONTRATO | TRAMO ENTRE CALLE CAÑADITAS Y CALLE | 600 | 110101 | 122,576.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 08 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE DALIAS DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+128 | CONTRATO | TRAMO ENTRE CALLE CAÑADITAS Y CALLE | 600 | 250101 | 966,373.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 19 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE AV. IGNACIO ZARAGOZA | CONTRATO | EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE | 1,200 | 250101 | 4,292,529.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 20 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE MIXTLALLE | CONTRATO | EN EL TRAMO QUE COMPRENDE LA CALLE | 600 | 250101 | 1,139,222.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 23 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA | CONTRATO | TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y | 500 | 250102 | 2,248,135.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 23B | AMPLIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA | CONTRATO | TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y | 100 | 250102 | 527,502.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 24 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE ISIDRO FABELA | CONTRATO | EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE | 300 | 250102 | 1,369,466.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 25 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA | CONTRATO | EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE | 1,000 | 250102 | 2,229,893.24 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 1,337,934.36 | | | | |

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 MELCHOR OCAMPO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

| ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | | | | | | | No. 0008 | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|-----------------------|--------|-------------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| DATO DE LA OBRA | | | | | | | AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA | | | | | | | |
| No de Control | Nombre de la Obra | Tipo de Ejecución | Ubicación | Población Beneficiada | F.Fin | Presup Anual Autorizado | 1er Trimestre | | 2do Trimestre | | 3er Trimestre | | 4to Trimestre | |
| | | | | | | | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido |
| 54 | 4.01 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE INSURGENTES Y CALLE CHAPULTEPEC (FEFOM 1/2) | CONTRATO | TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE GARDENIAS, | 1,000 | 250101 | 1,379,163.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 55 | 5.01 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE INSURGENTES Y CALLE CHAPULTEPEC (FEFOM 2/2) | CONTRATO | TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE GARDENIAS, | 1,000 | 250101 | 1,698,036.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 75 | 4.02 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, DEL CADENAMIENTO | CONTRATO | EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA | 1,000 | 250101 | 1,378,323.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 76 | 5.04 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE FRANCISCO SARABIA, DEL CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0 | CONTRATO | EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE | 1,000 | 250101 | 1,237,961.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 76B | 5.04 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE FRANCISCO SARABIA, DEL CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0 | CONTRATO | EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE | 1,000 | 250101 | 13,931.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 77 | 5.05 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE ALFREDO DEL MAZO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+132 | CONTRATO | EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE | 400 | 250101 | 1,079,826.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 11 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE TLAXCALA | CONTRATO | EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE | 700 | 110101 | 939,820.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 14 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE PINO SUÁREZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+330 | CONTRATO | EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE | 600 | 110101 | 829,795.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 18 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE PALMA NORTE | CONTRATO | EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE | 300 | 110101 | 389,774.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 26 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE GABRIEL RAMOS MILLÁN | CONTRATO | EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE | 200 | 110101 | 309,784.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 27 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES BANQUETAS EN CALLE TLACOTEPILO Y CERRADA 16 DE SEPTIEMBRE | CONTRATO | EN EL TRAMO QUE COMPRENDE ENTRE 15 DE | 400 | 110101 | 796,361.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 28 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE LERDO DE TEJ | CONTRATO | UBICADA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE | 150 | 110101 | 836,803.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 34 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS DE CERRADA Y PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA | CONTRATO | UBICADA EN CALLE IXTLAHUACA, COLONIA | 100 | 110101 | 380,918.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 37 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE DALIAS DEL CADENAMIENTO 0+128 AL 0+230 | CONTRATO | TRAMO ENTRE CALLE CAÑADITAS Y CALLE | 600 | 110101 | 284,954.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 41 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CERRADA PICHARDO PAGAZA | CONTRATO | UBICADA ENTRE CALLE FRANCISCO DELGADO Y | 156 | 110101 | 287,196.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 48 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CERRADA PROLONGACIÓN | CONTRATO | UBICADA ENTRE LAS CALLES AV. DEL TRABAJO Y CAMINO | 150 | 110101 | 187,429.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 5 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, DE CALLE TEPOZAN DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+209 | CONTRATO | ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE TLAXCALA, LOMAS DE | 500 | 110101 | 543,562.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 68 | PREVENCIÓN DE RIESGOS EN VIALIDAD Y REDISEÑO URBANO EN CALLE IRO DE MAYO. | CONTRATO | EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AV. | 100 | 110101 | 179,471.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE IXTAPALUCA | CONTRATO | TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE HIDALGO Y | 700 | 110101 | 847,094.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 04 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE IXTLAHUACA | CONTRATO | TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE PALMAS Y | 600 | 250101 | 668,427.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 06 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE APATLACO DEL CADENAMIENTO 0+190 AL 0+455 | CONTRATO | UBICADA SAN FRANCISCO TENOPALCO, MUNICIPIO DE | 800 | 250101 | 649,655.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 MELCHOR OCAMPO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

| ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | | | | | | | | | | | No. 0008 | | | | |
|--|---|-------------------|--|-----------------------|--------|-------------------------|---------------|---|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--|
| DATO DE LA OBRA | | | | | | | | AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA | | | | | | | |
| No de Control | Nombre de la Obra | Tipo de Ejecución | Ubicación | Población Beneficiada | F.Fin | Presup Anual Autorizado | 1er Trimestre | | 2do Trimestre | | 3er Trimestre | | 4to Trimestre | | |
| | | | | | | | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | |
| 09 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE ORIÓN | CONTRATO | EN EL TRAMO QUE COMPRENDE ENTRE CALLE | 450 | 250101 | 382,338.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 10 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE IZTACCHUATL | CONTRATO | EN EL TRAMO QUE COMPRENDE ENTRE CALLE | 600 | 250101 | 787,853.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 13 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE TOTOLLA | CONTRATO | EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE | 300 | 250101 | 248,966.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 15 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE IXTAPALUCA | CONTRATO | TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE HIDALGO Y | 400 | 250101 | 371,957.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 22 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TLACOTEPITO | CONTRATO | EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE | 400 | 250101 | 629,348.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 45 | 5.02 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE VICENTE GUERRERO | CONTRATO | EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE | 400 | 260101 | 864,192.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 58 | CONSTRUCCIÓN DE LAVADEROS Y PILETA EN MELCHOR OCAMPO CENTRO | ADMINISTRACIÓN | AV. 20 DE NOVIEMBRE SIN NUMERO ESQ. CON AGUILLES | 600 | 110101 | 88,735.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 59 | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA (DIF) CENTRAL C | CONTRATO | HÉROES DE CHAPULTEPEC SIN NÚMERO, COLONIA | 5,000 | 110101 | 1,995,845.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 69 | CONSTRUCCIÓN DE CONTRABANDA PERIMETRAL DEL PANTEÓN LA SOLEDAD EN MELCHOR OCAMPO. | CONTRATO | CALLE ALLENDE, COLONIA SAN ANTONIO, C.P. 54883. | 1,000 | 110101 | 129,565.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 65 | 2.01 COSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD | CONTRATO | CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQUINA CON ADOLFO | 500 | 260101 | 501,714.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 66 | 3.01 CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS PARA VARONES EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | CONTRATO | CARRETERA ZUMPANGO CUAUTITLAN ALAMOS II, | 100 | 260101 | 512,303.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 73 | 2.02 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD. | CONTRATO | EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQUINA CON ADOLFO | 500 | 260101 | 501,714.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 74 | 3.02 CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS PARA VARONES EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, EN LA | CONTRATO | CARRETERA ZUMPANGO CUAUTITLAN ALAMOS II, | 100 | 260101 | 512,303.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 198 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA | CONTRATO | EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE | 120 | 250101 | 199,782.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 64 | 1.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DE LUMINARIAS, EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO. | CONTRATO | DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE MELCHOR | 10,000 | 260101 | 167,558.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 72 | 1.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DE LUMINARIAS, EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO. | CONTRATO | DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE MELCHOR | 10,000 | 260101 | 167,558.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 57 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE VOLEIBOL DE PLAYA EN DEPORTIVO ÁLAMOS I. | ADMINISTRACIÓN | UBICADO EN BOULEVARD CENTENARIO HIMNO | 1,500 | 110101 | 274,891.18 | 0.00 | 0.00 | 81.08 | 222,888.68 | | | | | |
| 56 | CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, TURNO MATUTINO C.C.T. 15 | CONTRATO | CALLE FRANCISCO I MADERO NO 2 COLONIA | 802 | 110101 | 858,238.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 53 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA | CONTRATO | UBICADA EN AVENIDA JOSE MARIA MORELOS SIN LOMAS | 500 | 250101 | 2,090,590.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 61 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS G | CONTRATO | UBICADA EN PRIMERA CERRADA DE IXTLAHUACA | 250 | 250101 | 1,029,673.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 62 | BANDA PERIMETRAL EN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE N°22 ARTURO ROSENBLUETH C/T 15/EML0530V | CONTRATO | UBICADA EN ADOLFO LOPEZ MATEOS SIN COLONIA | 200 | 250101 | 722,623.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 MELCHOR OCAMPO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

| ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | | | | | | | No. 0008 | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|-----------------------|--------|-------------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| DATO DE LA OBRA | | | | | | | AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA | | | | | | | |
| No de Control | Nombre de la Obra | Tipo de Ejecución | Ubicación | Población Beneficiada | F.Fin | Presup Anual Autorizado | 1er Trimestre | | 2do Trimestre | | 3er Trimestre | | 4to Trimestre | |
| | | | | | | | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido |
| 62B | BARDA PERIMETRAL EN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE N°22 ARTURO ROSENBLUETH CCT15EML0530W (CONVENIO M | CONTRATO | UBICADA EN ADOLFO LOPEZ MATEOS SIN COLONIA | 200 | 250101 | 191,269.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 67 | MANTENIMIENTO EN SANITARIOS DEL PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA CCT15DJN0093O | CONTRATO | UBICADO EN AVENIDA DEL TRABAJO SIN NUMERO | 200 | 250101 | 149,752.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 60 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL EST | CONTRATO | UBICADA EN CALLE FRANCISCO I MADERO NO | 500 | 250101 | 1,573,438.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

PUESTO DEL PRESIDENTE O EQUIV

PUESTO DEL SINDICO O EQUIV

PUESTO DE LA UIPE O EQUIV

PUESTO DEL TESORERO O EQUIVALENTE

PUESTO DEL DIRECTOR DE OBRAS

NOMBRE DEL PRESIDENTE O EQUIV

NOMBRE DEL SINDICO O EQUIV

NOMBRE DE LA UIPE O EQUIV

NOMBRE DEL TESORERO O EQUIVALENTE

NOMBRE DEL DIRECTOR DE OBRAS

Fecha de elaboración:

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|------|
| 17 | 08 | 2023 |