

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:  
 MELCHOR OCAMPO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO							No. 0008							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
38	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE ISIDRO FABELA	CONTRATO	EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE	300	110101	667,051.75	0.00	0.00	0.00	0.00				
47B	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO POR RE NIVELACION DE LA CALLE ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN DEL T	CONTRATO	EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE	250	110101	50,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
78	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO Y CDA PROLONGACION 5 DE MAYO	CONTRATO	UBICADA ENTRE LAS CALLES AV. DEL TRABAJO Y CAMINO	150	110101	369,425.94	0.00	0.00	0.00	0.00				
01	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IXTLAHUACA	CONTRATO	TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE PALMAS Y	600	250101	99,384.91	0.00	0.00	0.00	0.00				
02	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE HÉROES DE CHAPULEPEC	CONTRATO	EN ENTRAMO COMPRENDIDO ENTRE	600	250101	209,114.29	0.00	0.00	0.00	0.00				
03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA	CONTRATO	CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA REVOLUCIONARIA,	350	250101	229,981.19	0.00	0.00	0.00	0.00				
63	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN AV DEPORTISTAS Y 16 DE SEPTIEMBRE	CONTRATO	UBICADO EN COLONIA LOMAS DE TENOPALCO,	200	250101	619,713.41	0.00	0.00	0.00	0.00				
28C	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE LERDO DE TEJADA (CONVENIO MODIFICATOR	CONTRATO	UBICADA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE	150	110101	69,704.43	0.00	0.00	0.00	0.00				
43	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. ÁLVARO OBREGÓN PONIENTE	CONTRATO	UBICADA ENTRE CALLE ZITLALTEPEC Y CALLE 18 DE	500	110101	527,444.72	0.00	0.00	0.00	0.00				
44	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE FRESNOS	CONTRATO	EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE	500	110101	941,362.04	0.00	0.00	0.00	0.00				
47	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN	CONTRATO	EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE	250	110101	858,613.27	0.00	0.00	0.00	0.00				
51	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE TEMACPALCO	CONTRATO	EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE	500	110101	1,107,612.94	0.00	0.00	0.00	0.00				
77B	5 05 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE ALFREDO DEL MAZO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+132 (	CONTRATO	EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE	400	110101	90,106.74	0.00	0.00	0.00	0.00				
88	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE DALIAS DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+128 (CO	CONTRATO	TRAMO ENTRE CALLE CAÑADITAS Y CALLE	600	110101	122,576.14	0.00	0.00	0.00	0.00				
08	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE DALIAS DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+128	CONTRATO	TRAMO ENTRE CALLE CAÑADITAS Y CALLE	600	250101	966,373.54	0.00	0.00	0.00	0.00				
19	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE AV. IGNACIO ZARAGOZA	CONTRATO	EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE	1,200	250101	4,292,529.75	0.00	0.00	0.00	0.00				
20	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE MIXTLALLE	CONTRATO	EN EL TRAMO QUE COMPRENDE LA CALLE	600	250101	1,139,222.28	0.00	0.00	0.00	0.00				
23	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA	CONTRATO	TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y	500	250102	2,248,135.69	0.00	0.00	0.00	0.00				
23B	AMPLIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA	CONTRATO	TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y	100	250102	527,502.61	0.00	0.00	0.00	0.00				
24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE ISIDRO FABELA	CONTRATO	EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE	300	250102	1,369,466.36	0.00	0.00	0.00	0.00				
25	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA	CONTRATO	EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE	1,000	250102	2,229,893.24	0.00	0.00	60.00	1,337,934.36				

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
 MELCHOR OCAMPO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO							No. 0008							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
54	4.01 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE INSURGENTES Y CALLE CHAPULTEPEC (FEFOM 1/2)	CONTRATO	TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE GARDENIAS,	1,000	250101	1,379,163.35	0.00	0.00	0.00	0.00				
55	5.01 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE INSURGENTES Y CALLE CHAPULTEPEC (FEFOM 2/2)	CONTRATO	TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE GARDENIAS,	1,000	250101	1,698,036.52	0.00	0.00	0.00	0.00				
75	4.02 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, DEL CADENAMIENTO	CONTRATO	EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA	1,000	250101	1,378,323.07	0.00	0.00	0.00	0.00				
76	5.04 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE FRANCISCO SARABIA, DEL CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0	CONTRATO	EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE	1,000	250101	1,237,961.54	0.00	0.00	0.00	0.00				
76B	5.04 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE FRANCISCO SARABIA, DEL CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0	CONTRATO	EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE	1,000	250101	13,931.49	0.00	0.00	0.00	0.00				
77	5.05 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE ALFREDO DEL MAZO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+132	CONTRATO	EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE	400	250101	1,079,826.08	0.00	0.00	0.00	0.00				
11	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE TLAXCALA	CONTRATO	EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE	700	110101	939,820.50	0.00	0.00	0.00	0.00				
14	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE PINO SUÁREZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+330	CONTRATO	EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE	600	110101	829,795.70	0.00	0.00	0.00	0.00				
18	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE PALMA NORTE	CONTRATO	EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE	300	110101	389,774.31	0.00	0.00	0.00	0.00				
26	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE GABRIEL RAMOS MILLÁN	CONTRATO	EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE	200	110101	309,784.07	0.00	0.00	0.00	0.00				
27	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES BANQUETAS EN CALLE TLACOTEPILO Y CERRADA 16 DE SEPTIEMBRE	CONTRATO	EN EL TRAMO QUE COMPRENDE ENTRE 15 DE	400	110101	796,361.84	0.00	0.00	0.00	0.00				
28	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE LERDO DE TEJ	CONTRATO	UBICADA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE	150	110101	836,803.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
34	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS DE CERRADA Y PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA	CONTRATO	UBICADA EN CALLE IXTLAHUACA, COLONIA	100	110101	380,918.54	0.00	0.00	0.00	0.00				
37	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE DALIAS DEL CADENAMIENTO 0+128 AL 0+230	CONTRATO	TRAMO ENTRE CALLE CAÑADITAS Y CALLE	600	110101	284,954.45	0.00	0.00	0.00	0.00				
41	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CERRADA PICHARDO PAGAZA	CONTRATO	UBICADA ENTRE CALLE FRANCISCO DELGADO Y	156	110101	287,196.82	0.00	0.00	0.00	0.00				
48	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CERRADA PROLONGACIÓN	CONTRATO	UBICADA ENTRE LAS CALLES AV. DEL TRABAJO Y CAMINO	150	110101	187,429.31	0.00	0.00	0.00	0.00				
5	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, DE CALLE TEPOZAN DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+209	CONTRATO	ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE TLAXCALA, LOMAS DE	500	110101	543,562.64	0.00	0.00	0.00	0.00				
68	PREVENCIÓN DE RIESGOS EN VIALIDAD Y REDISEÑO URBANO EN CALLE IRO DE MAYO.	CONTRATO	EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AV.	100	110101	179,471.46	0.00	0.00	0.00	0.00				
7	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE IXTAPALUCA	CONTRATO	TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE HIDALGO Y	700	110101	847,094.77	0.00	0.00	0.00	0.00				
04	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE IXTLAHUACA	CONTRATO	TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE PALMAS Y	600	250101	668,427.31	0.00	0.00	0.00	0.00				
06	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE APATLACO DEL CADENAMIENTO 0+190 AL 0+455	CONTRATO	UBICADA SAN FRANCISCO TENOPALCO, MUNICIPIO DE	800	250101	649,655.70	0.00	0.00	0.00	0.00				

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
 MELCHOR OCAMPO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO											No. 0008				
DATO DE LA OBRA								AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	
09	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE ORIÓN	CONTRATO	EN EL TRAMO QUE COMPRENDE ENTRE CALLE	450	250101	382,338.65	0.00	0.00	0.00	0.00					
10	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE IZTACCHUATL	CONTRATO	EN EL TRAMO QUE COMPRENDE ENTRE CALLE	600	250101	787,853.93	0.00	0.00	0.00	0.00					
13	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE TOTOLLA	CONTRATO	EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE	300	250101	248,966.83	0.00	0.00	0.00	0.00					
15	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE IXTAPALUCA	CONTRATO	TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE HIDALGO Y	400	250101	371,957.71	0.00	0.00	0.00	0.00					
22	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TLACOTEPITO	CONTRATO	EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE	400	250101	629,348.10	0.00	0.00	0.00	0.00					
45	5.02 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE VICENTE GUERRERO	CONTRATO	EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE	400	260101	864,192.78	0.00	0.00	0.00	0.00					
58	CONSTRUCCIÓN DE LAVADEROS Y PILETA EN MELCHOR OCAMPO CENTRO	ADMINISTRACIÓN	AV. 20 DE NOVIEMBRE SIN NUMERO ESQ. CON AGUILLES	600	110101	88,735.35	0.00	0.00	0.00	0.00					
59	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA (DIF) CENTRAL C	CONTRATO	HÉROES DE CHAPULTEPEC SIN NÚMERO, COLONIA	5,000	110101	1,995,845.34	0.00	0.00	0.00	0.00					
69	CONSTRUCCIÓN DE CONTRABARRA PERIMETRAL DEL PANTEÓN LA SOLEDAD EN MELCHOR OCAMPO.	CONTRATO	CALLE ALLENDE, COLONIA SAN ANTONIO, C.P. 54883.	1,000	110101	129,565.88	0.00	0.00	0.00	0.00					
65	2.01 COSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD	CONTRATO	CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQUINA CON ADOLFO	500	260101	501,714.87	0.00	0.00	0.00	0.00					
66	3.01 CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS PARA VARONES EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	CONTRATO	CARRETERA ZUMPANGO CUAUTITLAN ALAMOS II,	100	260101	512,303.72	0.00	0.00	0.00	0.00					
73	2.02 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD.	CONTRATO	EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQUINA CON ADOLFO	500	260101	501,714.87	0.00	0.00	0.00	0.00					
74	3.02 CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS PARA VARONES EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, EN LA	CONTRATO	CARRETERA ZUMPANGO CUAUTITLAN ALAMOS II,	100	260101	512,303.70	0.00	0.00	0.00	0.00					
198	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA	CONTRATO	EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE	120	250101	199,782.31	0.00	0.00	0.00	0.00					
64	1.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DE LUMINARIAS, EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO.	CONTRATO	DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE MELCHOR	10,000	260101	167,558.56	0.00	0.00	0.00	0.00					
72	1.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DE LUMINARIAS, EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO.	CONTRATO	DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE MELCHOR	10,000	260101	167,558.56	0.00	0.00	0.00	0.00					
57	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE VOLEIBOL DE PLAYA EN DEPORTIVO ÁLAMOS I.	ADMINISTRACIÓN	UBICADO EN BOULEVARD CENTENARIO HIMNO	1,500	110101	274,891.18	0.00	0.00	81.08	222,888.68					
56	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, TURNO MATUTINO C.C.T. 15	CONTRATO	CALLE FRANCISCO I MADERO NO 2 COLONIA	802	110101	858,238.73	0.00	0.00	0.00	0.00					
53	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	CONTRATO	UBICADA EN AVENIDA JOSE MARIA MORELOS SIN LOMAS	500	250101	2,090,590.66	0.00	0.00	0.00	0.00					
61	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS G	CONTRATO	UBICADA EN PRIMERA CERRADA DE IXTLAHUACA	250	250101	1,029,673.66	0.00	0.00	0.00	0.00					
62	BARRA PERIMETRAL EN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE N°22 ARTURO ROSENBLUETH CCT 15EML0530V	CONTRATO	UBICADA EN ADOLFO LOPEZ MATEOS SIN COLONIA	200	250101	722,623.16	0.00	0.00	0.00	0.00					

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
 MELCHOR OCAMPO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO							No. 0008							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
62B	BARDA PERIMETRAL EN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE N°22 ARTURO ROSENBLUETH CCT15EML0530W (CONVENIO M	CONTRATO	UBICADA EN ADOLFO LOPEZ MATEOS SIN COLONIA	200	250101	191,269.04	0.00	0.00	0.00	0.00				
67	MANTENIMIENTO EN SANITARIOS DEL PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA CCT15DJN0093O	CONTRATO	UBICADO EN AVENIDA DEL TRABAJO SIN NUMERO	200	250101	149,752.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
60	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL EST	CONTRATO	UBICADA EN CALLE FRANCISCO I MADERO NO	500	250101	1,573,438.96	0.00	0.00	0.00	0.00				

PUESTO DEL PRESIDENTE O EQUIV

PUESTO DEL SINDICO O EQUIV

PUESTO DE LA UIPE O EQUIV

PUESTO DEL TESORERO O EQUIVALENTE

PUESTO DEL DIRECTOR DE OBRAS

NOMBRE DEL PRESIDENTE O EQUIV

NOMBRE DEL SINDICO O EQUIV

NOMBRE DE LA UIPE O EQUIV

NOMBRE DEL TESORERO O EQUIVALENTE

NOMBRE DEL DIRECTOR DE OBRAS

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
17	08	2023