

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 MELCHOR OCAMPO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | | | | | | | No. 0008 | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|-----------------------|--------|-------------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| DATO DE LA OBRA | | | | | | | AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA | | | | | | | |
| No de Control | Nombre de la Obra | Tipo de Ejecución | Ubicación | Población Beneficiada | F.Fin | Presup Anual Autorizado | 1er Trimestre | | 2do Trimestre | | 3er Trimestre | | 4to Trimestre | |
| | | | | | | | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido |
| 10 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE EMILIANO ZAPATA | CONTRATO | UBICADA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE | 300 | 250101 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE TLACOTEPILO | CONTRATO | UBICADA ENTRE CALLE TECHACHALCO Y CALLE | 700 | 250101 | 620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE PASEO TLAIXCO | CONTRATO | UBICADA ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE | 900 | 250101 | 780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 13 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CERRADA CORREGIDORA (CALLE DEL POZO TENOPALCO) | CONTRATO | UBICADA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE | 300 | 250101 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 19 | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL PRIMERA | CONTRATO | UBICADA EN COLONIA XACOPINCA, MUNICIPIO DE | 15,000 | 250101 | 3,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 21 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD PLANTA ALTA, SEGUNDA ETAP | CONTRATO | CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQUINA CON ADOLFO | 500 | 260101 | 1,005,351.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 22 | CONSTRUCCION DE DORMITORIOS PARA DAMAS EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | CONTRATO | CARRETERA ZUMPANGO CUAUTITLAN, ÁLAMOS II, | 100 | 260101 | 1,025,450.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20 | ILUMINACIÓN MUNICIPAL | CONTRATO | DIFERENTES UBICACIONES EN EL MUNICIPIO DE | 1,000 | 260101 | 335,117.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 17 | CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC C.C.T. 150PR3245N | CONTRATO | UBICADA EN CALLE NUEVA CREACIÓN NÚMERO 48, | 500 | 250101 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 18 | BARDA PERIMETRAL EN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NUMERO 22 ARTURO ROSENBLUETH CCT 15EMLU530W 2DA ETAP | CONTRATO | UBICADA EN ADOLFO LOPEZ MATEOS SIN NUMERO | 200 | 250101 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PUESTO DEL PRESIDENTE O EQUIV

PUESTO DEL SINDICO O EQUIV

PUESTO DE LA UIPE O EQUIV

PUESTO DEL TESORERO O EQUIVALENTE

PUESTO DEL DIRECTOR DE OBRAS

NOMBRE DEL PRESIDENTE O EQUIV

NOMBRE DEL SINDICO O EQUIV

NOMBRE DE LA UIPE O EQUIV

NOMBRE DEL TESORERO O EQUIVALENTE

NOMBRE DEL DIRECTOR DE OBRAS

Fecha de elaboración:

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|------|
| 06 | 11 | 2023 |