

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 MELCHOR OCAMPO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO							No. 0008							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
01	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RICARDO FLORES MAGÓN	CONTRATO	UBICADA ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y JAIME	800	250101	1,985,806.82	0.00	0.00	0.00	0.00				
02	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE TERCERA CERRADA PINO SUÁREZ	CONTRATO	UBICADA EN COLONIA CAÑADITAS, TENOPALCO	200	250101	536,270.66	0.00	0.00	0.00	0.00				
03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERA CERRADA MELCHOR OCAMPO	CONTRATO	UBICADA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y	90	250101	166,305.50	0.00	0.00	0.00	0.00				
04	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CONTINUACION CALLE GUADALUPANA	CONTRATO	UBICADA ENTRE CAMINO VIEJO A TULTEPEC Y AV DE	100	250101	374,515.58	0.00	0.00	0.00	0.00				
05	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SANITARIO DE CALLE CERRADA DOROTEO ARANGO	CONTRATO	UBICADA ENTRE CALLE AVENIDA MORELOS Y	100	250101	506,318.70	0.00	0.00	0.00	0.00				
06	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CERRADA JALAPA	CONTRATO	UBICADA ENTRE CALLE PALMA Y CALLE APATLACO,	100	250101	558,911.15	0.00	0.00	0.00	0.00				
07	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CERRADA FLORES ROMERO	CONTRATO	UBICADA EN CALLE MAXIMIANO SÁNCHEZ Y	80	250101	314,561.03	0.00	0.00	0.00	0.00				
08	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ISABEL LA CATÓLICA	CONTRATO	UBICADA ENTRE CALLE TECHACHALCO Y	200	250101	442,698.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
09	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JACARANDAS	CONTRATO	UBICADA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE	200	250101	335,394.58	0.00	0.00	0.00	0.00				
10	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA HIDALGO	CONTRATO	UBICADA ENTRE AV. MORELOS Y AV.	250	250101	590,293.25	0.00	0.00	0.00	0.00				
11	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AV DEL TRABAJO PONIENTE, CALLE DOLORES, AV. ZITLALTEPEC	CONTRATO	UBICADA ENTRE BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ	1,000	250101	1,730,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00				
22	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN EN CALLE CERRADA 16 DE SEPTIEMBRE	CONTRATO	UBICADA ENTRE AV 16 SEPTIEMBRE Y AV. DEL	200	110101	488,252.59	0.00	0.00	0.00	0.00				
23	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PALMAS Y CALLE PIRULES	CONTRATO	UBICADA EN EL POBLADO TENOPALCO MUNICIPIO DE	100	110101	252,503.85	0.00	0.00	0.00	0.00				
24	REPAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ PONIENTE	CONTRATO	UBICADA ENTRE BOULEVARD CENTENARIO	5,000	110101	5,791,035.56	0.00	0.00	0.00	0.00				
15	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE EMILIO CARRANZA	CONTRATO	UBICADA ENTRE CALLE EMILIA Y JAIME ALMAZAN,	600	250101	1,669,923.70	0.00	0.00	0.00	0.00				
20	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CERRADA PROLONGACIÓN 5 DE MAYO	CONTRATO	UBICADA EN AV. 5 DE MAYO BARRIO TEPETONGO	200	250101	1,153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
38	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE TLAXCALA	CONTRATO	UBICADA ENTRE BOULEVARD TOTOLTEPEC Y CALLE	800	260101	3,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
39	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE TEPOZAN	CONTRATO	UBICADA ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE	800	260101	2,544,203.65	0.00	0.00	0.00	0.00				
26	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CERRADA ZARAGOZA	CONTRATO	UBICADA ENTRE CALLE DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ Y	250	260102	1,249,694.85	0.00	0.00	0.00	0.00				
28	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE CERRADA ALLENDE	CONTRATO	EN AV. ZARAGOZA COLONIA LOMAS DE TENOPALCO	300	260102	1,149,458.69	0.00	0.00	0.00	0.00				
30	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MORELOS	CONTRATO	UBICADA EN BOULEVARD TOTOLTEPEC Y CERRADA	250	260102	1,606,860.13	0.00	0.00	0.00	0.00				

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 MELCHOR OCAMPO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO							No. 0008							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
32	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE PROLONGACIÓN PRIMERO DE MAYO	CONTRATO	UBICADA ENTRE CALLE ISIDRO FABELA Y CALLE	900	260102	3,377,155.82	0.00	0.00	0.00	0.00				
33	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	CONTRATO	UBICADA ENTRE CALLE ALFREDO DEL MAZO Y AV.	200	260102	870,676.55	0.00	0.00	0.00	0.00				
16	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PROLONGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN	CONTRATO	UBICADA ENTRE CALLE HERÓES DE CHAPULTEPEC	600	250101	821,115.66	0.00	0.00	0.00	0.00				
17	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TEZOZOMOC	CONTRATO	UBICADA ENTRE LA CALLE IXTLAHUACA Y BOULEVARD	600	250101	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
18	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE JUÁREZ ORIENTE	CONTRATO	UBICADA CON ESQUINA CALLE GARDENIAS COLONIA	400	250101	914,765.50	0.00	0.00	0.00	0.00				
19	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE DOROTEO ARANGO	CONTRATO	UBICADA ENTRE CAMINO VIEJO A TULTEPEC Y	300	250101	526,813.28	0.00	0.00	0.00	0.00				
25	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE Y ANDADOR GABRIEL RAMOS MILLAN	CONTRATO	UBICADA EN CALLE GABRIEL RAMOS MILLAN ENTRE	150	260102	613,633.38	0.00	0.00	0.00	0.00				
27	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CERRADA MORELOS	CONTRATO	ENTRE AV. MORELOS Y BOULEVARD TOTOLTEPEC	250	260102	652,335.13	0.00	0.00	0.00	0.00				
29	GUARNICIONES Y BANQUETAS DE SEGUNDA CERRADA PINO SUAREZ	CONTRATO	UBICADA EN AV. FRANCISCO I MADERO COLONIA 2	200	260102	501,418.82	0.00	0.00	0.00	0.00				
21	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL 3RA ETAPA PLANTA BAJA (ESTRUCTURA)	CONTRATO	UBICADA EN PROLONGACION 1RA DE	15,000	250101	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35	CONSTRUCCIÓN DE MODULO AREA DE ARCHIVO MUERTO PARA LA DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA Y MOBILIDAD	CONTRATO	EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO DEL SEÑOR DE LOS	500	260101	1,025,450.18	0.00	0.00	0.00	0.00				
36	CONSTRUCCION DE AREA DE ATENCION CIUDADANA, ESPERA Y RECEPCION EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y	CONTRATO	EN LA LOCALIDAD ÁLAMOS II MUNICIPIO DE MELCHOR	500	260101	1,025,450.18	0.00	0.00	0.00	0.00				
37	CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIO Y FARMACIA PLANTA ALTA	CONTRATO	EN LA LOCALIDAD DEL PUEBLO DE VISITACIÓN	400	260101	1,025,450.18	0.00	0.00	0.00	0.00				
34	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ADMINISTRACIÓN	EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL	1,000	260101	1,025,450.18	0.00	0.00	0.00	0.00				
12	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JOSE VASCONCELOS CCT1	CONTRATO	UBICADA EN AVENIDA CACAOS SN	600	250101	1,822,004.53	0.00	0.00	0.00	0.00				
13	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUMERO 22	CONTRATO	UBICADA EN CAMINO DE EL PEROTE Y CALLE TOTOLA	200	250101	1,475,372.43	0.00	0.00	0.00	0.00				
31	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SEC OFICIAL NUMERO 0119 LAURA MENDEZ D	CONTRATO	UBICADA EN PASEO TLAIXCO SN COLONIA EDUCACION,	714	260102	1,978,766.63	0.00	0.00	0.00	0.00				
14	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NUMERO 190 CCT15E	CONTRATO	UBICADA EN BARRIO VISITACIÓN MUNICIPIO DE	800	250101	1,942,520.83	0.00	0.00	0.00	0.00				

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:
 MELCHOR OCAMPO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO											No. 0008			
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido

PUESTO DEL PRESIDENTE O EQUIV

PUESTO DEL SINDICO O EQUIV

PUESTO DE LA UIPE O EQUIV

PUESTO DEL TESORERO O EQUIVALENTE

PUESTO DEL DIRECTOR DE OBRAS

NOMBRE DEL PRESIDENTE O EQUIV

NOMBRE DEL SINDICO O EQUIV

NOMBRE DE LA UIPE O EQUIV

NOMBRE DEL TESORERO O EQUIVALENTE

NOMBRE DEL DIRECTOR DE OBRAS

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
13	08	2024