

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO							No. 0008							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
40	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA	Contrato	EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE	250	110101	157,893.76	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
41	CONEXIÓN DE BRIDAS Y VÁLVULAS DE CONTROL EN ALCANTARILLADO GENERAL EN AVENIDA IXTLAHUACA	Contrato	UBICADA EN COLONIA XACOPINCA, MUNICIPIO DE	5,000	110101	1,136,412.26	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
01	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS (cancelada)	CONTRATO	UBICADA EN ESQUINA CON CALLE EMILIANO ZAPATA	200	250101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
02	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TLACOTEPITO (cancelada)	CONTRATO	UBICADA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE 16 DE	200	250101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN PRIMERO DE MAYO	CONTRATO	UBICADA EN ELTRAMO COMPRENDIDO ENTRE	1,000	250101	1,004,838.04	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
04	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE DURAZNO Y 4 RAMALES EN (cancelada)	CONTRATO	UBICADA EN COLONIA REVOLUCIONARIA	1,000	250101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
05	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HUEYOTUCA	CONTRATO	UBICADA ENTRE AV. INSURGENTES Y AV.	150	250101	474,714.77	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
06	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA OXTOC (cancelada)	CONTRATO	UBICADA EN LA COLONIA EDUCACIÓN MELCHOR	100	250101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
07	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA EMILIO CARRANZA (cancelada)	CONTRATO	UBICADA EN COLONIA SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE	80	250101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
08	CONSTRUCCIÓN DE RED AGUA ENTUBADA MUNICIPAL EN CALLE PROLONGACIÓN PRIMERO DE MAYO	CONTRATO	UBICADA EN ELTRAMO COMPRENDIDO ENTRE	600	250101	235,480.39	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
12	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE PROLONGACIÓN PRIMERO DE MAYO(cancelada)	CONTRATO	UBICADA EN ELTRAMO COMPRENDIDO ENTRE	600	250101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
33	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA 16 DE SEPTIEMBRE, CON CÓDIGO DE CALLE 002-0112	Contrato	UBICADA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE	200	250101	472,963.32	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
34	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I MADERO CON CÓDIGO DE CALLE 002-0013, CALLE A	Contrato	UBICADA EN COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD DE	1,000	250101	2,675,112.75	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
35	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE PROLONGACIÓN fra. DE MAYO, CON CÓDIGO DE CALLE 001-0	Contrato	UBICADA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE	1,000	250101	1,455,798.72	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
36	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA DOLORES	Contrato	UBICADA EN ESQUINA CON CALLE SAN ISIDRO,	200	250101	841,535.13	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
30	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE CALLEJON PINO SUAREZ (cancelada)	CONTRATO	UBICADA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE MIGUEL	200	110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
31	REHABILITACIÓN DE TROTAPISTA Y CAMPO DEPORTIVO FUTBOL RAPIDO EN DEPORTIVO MUNICIPAL MELCH(cancelada)	CONTRATO	UBICADA EN AV DEPORTISTA ESQUINA AV ZARAGOZA	800	110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
32	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE TEPOZAN	CONTRATO	UBICADA EN COLONIA LOMAS DE TENOPALCO	600	110101	1,293,104.68	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
37	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA	Contrato	EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE	250	250101	149,054.77	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
25	REHABILITACIÓN DE TROTAPISTA Y CAMPO DEPORTIVO FUTBOL RAPIDO EN DEPORTIVO MUNICIPAL MELCH(cancelada)	CONTRATO	UBICADA EN AV DEPORTISTA ESQUINA AV ZARAGOZA	800	260101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
26	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CERRADAS DE MAYO	CONTRATO	UBICADA EN LOCALIDAD DE TENOPALCO, MUNICIPIO DE	250	260101	1,663,934.43	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO							No. 0008							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
27	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE FRANCISCO VILLA	CONTRATO	UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TENOPLACO MELCHOR	800	260101	1,306,569.54	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
28	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE	CONTRATO	UBICADA EN LOCALIDAD DE TENOPALCO, MUNICIPIO DE	400	260101	754,407.80	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
29	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE SIXTO NOGUEZ	CONTRATO	UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO	400	260101	976,008.43	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
13	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CERRADA MORELOS	CONTRATO	UBICADA ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y	150	250101	664,971.14	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
14	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CERRADA ALVARO OBREGON	CONTRATO	UBICADA EN COLONIA LA FLORIDA, LOCALIDAD DE	200	250101	294,911.78	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
15	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JAIME TORRES BODET Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES	CONTRATO	UBICADA ENTRE LA CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC	1,000	250101	2,659,781.84	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
16	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE MARIO RAMON BETETA Y CALLE AGUSTIN LARA	CONTRATO	UBICADA ENTRE AVENIDA TECHACHALCO Y AVENIDA	700	250101	2,740,873.09	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
17	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA	CONTRATO	UBICADA EN LA COLONIA 2 SEPTIEMBRE, LOCALIDAD DE	400	250101	319,425.21	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
18	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACIÓN PINO SUAREZ	CONTRATO	UBICADA EN COLONIA CAÑADITAS LOCALIDAD DE	300	250101	1,339,165.74	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
19	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDAN	CONTRATO	UBICADA ENTRE CALLE SIXTO NOGUEZ Y CALLE	400	250101	957,544.89	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
20	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TEXCOCO	CONTRATO	UBICADA ENTRE BOULEVARD TOTOLTEPEC Y	100	250101	1,118,176.72	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 2DA CERRDA DE PINO SUAREZ	CONTRATO	UBICADA EN LA COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD	120	250101	501,418.82	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
22	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACIÓN AVENIDA DEL TRABAJO	CONTRATO	UBICADA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y	150	250101	1,221,294.74	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
39	Construcción del Parque Tepozán, ubicado en el paraje denominado "Tepozán", en la localidad de Loma	Contrato	en la localidad de Lomas de Tenopalco, Municipio de Melchor	800	110101	223,119.87	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
38	Construcción del Parque Tepozán, ubicado en el paraje denominado "Tepozán", en la localidad de Loma	Contrato	en la localidad de Lomas de Tenopalco, Municipio de Melchor	800	260101	1,702,159.26	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
24	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO ÁREA DE JUZGADOS CÍVICOS, SEGUNDA ETAPA EN LA DIRECCIÓN DE SEGUR(cancelada)	CONTRATO	UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO SEÑOR DE LOS	500	260101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
42	Construcción de módulo de seguridad ciudadana en el Deportivo Municipal de Melchor Ocampo, ubicado e	Contrato	colonia Xacopinsa, Municipio de Melchor Ocampo, Estado de	500	260101	1,702,159.26	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
09	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NU	CONTRATO	UBICADA EN AVENIDA CORREGIDORA COLONIA LA	100	250101	1,170,566.09	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
10	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE JOVENES Y ADULTOS CLAVE CCT15	CONTRATO	UBICADA EN CALLE AQUILES COLONIA EDUCACIÓN	100	250101	544,013.06	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
11	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA EN LA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN CCT EN TRAMITE(cancelada)	CONTRATO	MONTE NUBA SIN NUMERO VILLAS DEL FRESNO	300	250101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
23	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCA	CONTRATO	EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL	1,000	260101	1,702,159.26	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO										No. 0008				
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPE

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

DRA.VICTORIA AURELIA VIQUEZ VEGA

LIC. LEOBARDO RAMIREZ MENDOZA

LIC. ALAN ENRIQUE PIMENTEL FLORES

LIC. EDGAR IVAN SALDAÑA CABRERA

ING. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS

Fecha de elaboración:

Dia	Mes	Año
06	11	2025