

**SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**REPORTE DESTINO DEL GASTO**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), EJERCICIO FISCAL 2025**  
**CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROG_PIA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																									REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2025	4	MEX250202539827	Proyecto de inversión	841.535.13	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:841535.13, modificado:841467.98}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA DOLORES UBICADA EN ESCOLINA CON CALLE SAN ISIDORO, LOCALIDAD DE VISITACION, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO. - 33394	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	33394	\$	100	100	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0]}		geol: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Cerrada MORELOS colonia VISITACION 54890 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO ENTRE Calle SIERRA GORDA Y Calle SAN ISIDORO Calle DOLORES FRENTE AL ANTIGUO PANTEON DE VISITACION, lon:-99.14352509, lat:19.71573405}}	25-08-2025	13-10-2025	841,467.98	841,467.98	841,467.98	841,467.98	841,467.98	{cto: {tipo_obra:Obra numero_contrato:CONT/MMO/O P/R/FAISMUN-30/2025, contratas:CONSTRUMARDIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:841467.98, importe_modificado:841467.98}}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0]}	{2539827/proyecto_INICIO, 2539827/proyecto_INICIO, 2539827/proyecto_PROCESO, 2539827/proyecto_FIN, 2539827/proyecto_PROCESO, 2539827/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	4	MEX250202539828	Proyecto de inversión	2.675.112.75	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:2675112.75, modificado:2674986.53}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO CON CODIGO DE CALLE 002-0013, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CON CODIGO DE CALLE 002-0195 Y RAMALES DE CALLES SIN NOMBRE, UBICADA EN COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD DE TENOPALCO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO. - 45236	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	45236	\$	500	500	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:641.0, meta_modificada:641.0]}		geol: {cve_municipio:53, localidad:26, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO colonia 2 DE SEPTIEMBRE 54890 COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, MELCHOR OCAMPO ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Avenida TOTOLOTTEPEC CALLE FRANCISCO I MADERO CON CODIGO 002-0013 CALLE ADOLFO, lon:-99.12138715, lat:19.70453633}}	21-07-2025	03-10-2025	2,674,986.53	2,674,986.53	2,674,986.53	2,674,986.53	2,674,986.53	{cto: {tipo_obra:Obra numero_contrato:CONT/MMO/O P/R/FAISMUN-04/2025, contratas:CONSTRUMARDIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:2674986.53, importe_modificado:2674986.53}}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:641.0]}	{2539828/proyecto_INICIO, 2539828/proyecto_FIN, 2539828/proyecto_PROCESO, 2539828/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529443	Proyecto de inversión	472.963.32	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:472963.32, modificado:471893.95}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA 16 DE SEPTIEMBRE, CON CODIGO DE CALLE 002-0112 UBICADA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE TLACOTEPTO, COLONIA EL MIRADOR, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO. - 42979	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	42979	\$	100	100	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0]}		geol: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle CERRADA 16 DE SEPTIEMBRE Colonia EL MIRADOR MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO ENTRE Calle TLACOTEPTO Y Cerrada 16 DE SEPTIEMBRE Avenida DEL TRABAJO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y TLACOTEPTO, lon:-99.13443163, lat:19.71069243}}	25-08-2025	13-10-2025	471,893.95	471,893.95	471,893.95	471,893.95	471,893.95	{cto: {tipo_obra:Obra numero_contrato:CONT/MMO/O P/R/FAISMUN-02/2025, contratas:CONSTRUCTORA GONZALEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:471893.95, importe_modificado:471893.95}}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0]}	{2529443/proyecto_PROCESO, 2529443/proyecto_INICIO, 2529443/proyecto_PROCESO, 2529443/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529444	Proyecto de inversión	2.659.781.84	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:2659781.84, modificado:2657789.55}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JAIMÉ TORRES BODET Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RICARDO FLORES MAGÓN UBICADA ENTRE LA CALLE HEROES DE CHARULTEPEC Y PASO EMOLQUA, COLONIA EDUCACION, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO. - 14068	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	14068	\$	500	500	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0]}		geol: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle JAIMÉ TORRES BODET Colonia EDUCACION 54894 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO ENTRE Calle RICARDO FLORES Y MAGÓN Y Calle JUSTO SIERRA MENEZES Calle AGUILAS SERDAN UBICADA ENTRE CALLE HEROES DE CHARULTEPEC PASO EMOLQUA, lon:-99.13153163, lat:19.70202741}}	27-06-2025	24-09-2025	2,657,789.55	2,657,789.55	2,657,789.55	2,657,789.55	2,657,789.55	{cto: {tipo_obra:Obra numero_contrato:CONT/MMO/O P/R/FAISMUN-14/2025, contratas:GRUPO CONSTRUCTOR REXA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:2657789.55, importe_modificado:2657789.55}}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1040.0]}	{2529444/proyecto_PROCESO, 2529444/proyecto_INICIO, 2529444/proyecto_FIN, 2529444/proyecto_PROCESO, 2529444/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529445	Proyecto de inversión	294.911.78	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:294911.78, modificado:293939.75}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CERRADA ALVARO OBREGÓN UBICADA EN COLONIA LA FLORIDA, LOCALIDAD DE VISITACION, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO. - 19803	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	19803	\$	100	100	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:128.0, meta_modificada:128.0]}		geol: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Cerrada ALVARO OBREGÓN Colonia LA FLORIDA 54890 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO ENTRE Avenida HEROES DE CHARULTEPEC Y Avenida INSURGENTES ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGÓN Y AVENIDA HEROES DE CHARULTEPEC, lon:-99.12810612, lat:19.71323976}}	09-07-2025	06-09-2025	293,939.75	293,939.75	293,939.75	293,939.75	293,939.75	{cto: {tipo_obra:Obra numero_contrato:CONT/MMO/O P/AD/FAISMUN-13/2025, contratas:CONSTRUCTORA ZITALLATEPEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:293939.75, importe_modificado:293939.75}}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:128.0]}	{2529445/proyecto_PROCESO, 2529445/proyecto_INICIO, 2529445/proyecto_PROCESO, 2529445/proyecto_FIN, 2529445/proyecto_PROCESO, 2529445/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529446	Proyecto de inversión	319.425.21	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:319425.21, modificado:318861.15}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA UBICADA EN LA COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD DE TENOPALCO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO. - 20514	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	20514	\$	200	200	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:225.89]}		geol: {cve_municipio:53, localidad:26, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA Colonia 2 DE SEPTIEMBRE 54890 COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, MELCHOR OCAMPO ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Boulevard TOTOLOTTEPEC TRAMO ENTRE CALLE FRANCISCO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-99.12091274, lat:19.70354463}}	09-07-2025	06-09-2025	318,861.15	318,861.15	318,861.15	318,861.15	318,861.15	{cto: {tipo_obra:Obra numero_contrato:CONT/MMO/O P/AD/FAISMUN-16/2025, contratas:EDMAJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:318861.15, importe_modificado:318861.15}}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:225.89]}	{2529446/proyecto_INICIO, 2529446/proyecto_PROCESO, 2529446/proyecto_FIN, 2529446/proyecto_PROCESO, 2529446/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529447	Proyecto de inversión	644.971.14	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:644971.14, modificado:643840.59}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CERRADA MORELOS UBICADA ENTRE AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS Y BOULEVARD TOTOLOTTEPEC, COLONIA LOMAS DE TENOPALCO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO. - 19221	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	19221	\$	75	75	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:369.0, meta_modificada:369.0]}		geol: {cve_municipio:53, localidad:17, direccion:Cerrada Morelos Colonia LOMAS DE TENOPALCO LOMAS DE TENOPALCO, MELCHOR OCAMPO ENTRE Avenida JOSÉ MARIA MORELOS Y Boulevard TOTOLOTTEPEC Avenida CENICIENTARIO ENTRE AVENIDA MORELOS Y BOULEVARD TOTOLOTTEPEC COLONIA LOMAS DE TENOPALCO, lon:-99.11497218, lat:19.70009083}}	18-07-2025	15-09-2025	643,840.59	643,840.59	643,840.59	643,840.59	643,840.59	{cto: {tipo_obra:Obra numero_contrato:CONT/MMO/O P/R/FAISMUN-12/2025, contratas:KALTIAMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:643840.59, importe_modificado:643840.59}}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:369.0]}	{2529447/proyecto_INICIO, 2529447/proyecto_PROCESO, 2529447/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529448	Proyecto de inversión	2.740.87.09	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:274087.09, modificado:2739630.07}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RAMÓN BETETA Y CALLE AGUSTÍN LARA, UBICADA ENTRE AVENIDA TECHACHALCO Y AVENIDA DEL TRABAJO, COLONIA EL MIRADOR, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO. - 22085	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	22085	\$	350	350	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:994.0, meta_modificada:994.0]}		geol: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle RAMON BETETA Colonia EL MIRADOR 54884 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO ENTRE Calle PASEO TLATELCO Y Calle VICENTE GUERRERO Avenida DEL TRABAJO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AVENIDA TECHACHALCO Y AVENIDA DEL TRABAJO, lon:-99.12352231, lat:19.71009791}}	21-07-2025	03-10-2025	2,739,630.06	2,739,630.06	2,739,630.06	2,739,630.06	2,739,630.06	{cto: {tipo_obra:Obra numero_contrato:CONT/MMO/O P/R/FAISMUN-15/2025, contratas:EDMAJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:2739630.07, importe_modificado:2739630.07}}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:994.0]}	{2529448/proyecto_INICIO, 2529448/proyecto_PROCESO, 2529448/proyecto_INICIO, 2529448/proyecto_PROCESO, 2529448/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529450	Proyecto de inversión	1.339.165.74	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:1339165.74, modificado:1339165.74}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACIÓN PINO SUÁREZ UBICADA EN COLONIA CANADITAS, LOCALIDAD DE TENOPALCO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO. - 22596	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	22596	\$	150	150	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:572.0, meta_modificada:572.0]}		geol: {cve_municipio:53, localidad:5, direccion:Calle PROLONGACION PINO SUAREZ Colonia CANADITAS 54890 SAN FRANCISCO MELCHOR OCAMPO ENTRE Avenida FRANCISCO I MADERO Y Calle 3RA CERRADA DE PINO SUAREZ Calle 16A CERRADA DE PINO SUAREZ ENTRE CALLE CANADITAS Y BO, lon:-99.11898025, lat:19.70277752}}	21-07-2025	03-10-2025	939,008.27	939,008.27	939,008.27	939,008.27	939,008.27	{cto: {tipo_obra:Obra numero_contrato:CONT/MMO/O P/R/FAISMUN-17/2025, contratas:CONSTRUCCIONES INMUEBLES OLIVARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:1339008.27, importe_modificado:1339008.27}}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:572.0]}	{2529450/proyecto_INICIO, 2529450/proyecto_PROCESO, 2529450/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529452	Proyecto de inversión	501.418.82	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:501418.82, modificado:496100.76}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 2DA CERRADA DE PINO SUÁREZ UBICADA EN LA COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD DE TENOPALCO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO. - 19788	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	19788	\$	60	60	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:271.0, meta_modificada:267.75]}		geol: {cve_municipio:53, localidad:26, direccion:Calle 2DA CERRADA DE PINO SUAREZ Colonia 2 DE SEPTIEMBRE 54890 COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, MELCHOR OCAMPO ENTRE Avenida FRANCISCO I MADERO Y Calle 3RA CERRADA DE PINO SUAREZ Calle 16A CERRADA DE PINO SUAREZ ENTRE CALLE CANADITAS Y BO, lon:-99.11898025, lat:19.70277752}}	18-07-2025	15-09-2025	496,100.76	496,100.76	496,100.76	496,100.76	496,100.76	{cto: {tipo_obra:Obra numero_contrato:CONT/MMO/O P/R/FAISMUN-20/2025, contratas:CONSTRUCTORA INMUEBLES OLIVARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:496100.76, importe_modificado:496100.76}}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:267.75]}	{2529452/proyecto_INICIO, 2529452/proyecto_FIN, 2529452/proyecto_PROCESO, 2529452/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529459	Proyecto de inversión	474.714.77	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:474714.77, modificado:474242.59}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE HUEYOTLCA UBICADA ENTRE AV. INSURGENTES Y AV. MORELOS, LOCALIDAD DE LOMAS DE TENOPALCO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO. - 1938	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	1938	\$	75	75	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.86]}		geol: {cve_municipio:53, localidad:17, direccion:Calle HUEYOTLCA Paraje HUEYOTLCA 54884 LOMAS DE TENOPALCO, MELCHOR OCAMPO ENTRE Avenida LOMAS DE TENOPALCO INSURGENTES Avenida ZARAGOZA CERRADA HUEYOTLCA, PARAJE HUEYOTLCA, lon:-99.11305172, lat:19.70584286}}	21-05-2025	04-06-2025	474,242.59	474,242.59	474,242.59	474,242.59	474,242.59	{cto: {tipo_obra:Obra numero_contrato:CONT/MMO/O P/R/FAISMUN-05/2025, contratas:CONSTRUCCIONES E INMUEBLES OLIVARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:474242.59, importe_modificado:474242.59}}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:122.86]}	{2529453/proyecto_PROCESO, 2529453/proyecto_INICIO, 2529453/proyecto_PROCESO, 2529453/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

**SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**REPORTES DESTINO DEL GASTO**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), EJERCICIO FISCAL 2025**  
**CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROG_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GESTION	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES
																									REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
2025	4	MEX2502/0252945/4	Proyecto de inversión	957,544.89	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:957544.89, modificado:956896.1]}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUILERES SERDAN, UBICADA ENTRE CALLE SIXTO NOGUEZ Y CALLE JUSTO SIERRA, COLONIA EDUCACION, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO.- 23518	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de inversión de infraestructura social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	23518	\$	200	200	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:501.0, meta_modificada:501.0]}	Igeo1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle AGUILERES SERDAN Colonia EDUCACION 54884 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO ENTRE Calle JUSTO SIERRA MENDEZ Y Calle SIXTO NOGUEZ Avenida HEROES CHAPULTEPEC UBICADA ENTRE CALLE SIXTO NOGUEZ Y CALLE JUSTO SIERRA, lon:-99.13467207, lat:19.70110367]}	25-08-2025	13-10-2025	956,899.61	956,899.61	956,899.61	956,899.61	{tipo: [tipo_obra:Obra numero_contrato:CONT/MMO/O P/R/FAISMUN-18/2025, contratista:CONSTRUCTORA IZTLALTEPEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:956899.61, importe_modificado:956899.61]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:501.0]}	{2529454/proyecto_INICIO, 2529454/proyecto_PROCESO, 2529454/proyecto_FIN, 2529454/proyecto_PROCESO, 2529454/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2025	4	MEX2502/0252945/5	Proyecto de inversión	544,013.05	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:544013.05, modificado:541873.87]}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE JOVENES Y ADULTOS CLAVE CCT158BA231RE, UBICADA EN CALLE AGUILERES SERDAN S/N, COLONIA EDUCACION, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO.- 20908	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	20908	\$	100	100	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0]}	Igeo1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle AGUILERES SERDAN Colonia EDUCACION 54884 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO ENTRE Calle EMILIO CHAVIYET Y Calle JAIME ALMAZAN Calle HEROES DE CHAPULTEPEC CENTRO DE EDUCACION PARA LA ATENCIÓN DE JOVENES Y ADULTOS, lon:-99.13946628, lat:19.70067148]}	25-08-2025	13-10-2025	541,873.87	541,873.87	541,873.87	541,873.87	{tipo: [tipo_obra:Obra numero_contrato:CONT/MMO/O P/R/FAISMUN-10/2025, contratista:KALITAMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:541873.87, importe_modificado:541873.87]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0]}	{2529455/proyecto_PROCESO, 2529455/proyecto_INICIO, 2529455/proyecto_PROCESO, 2529455/proyecto_FIN, 2529455/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2025	4	MEX2502/0252945/6	Proyecto de inversión	1,170,566.09	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170566.09, modificado:1170560.78]}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NÚMERO 52 CLAVE CCT150ML0602U, UBICADA EN AVENIDA CORREGIDORA S/N COLONIA LA FLORIDA, LOCALIDAD DE VISFACION, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO.- 20894	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	20894	\$	50	50	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:292.0, meta_modificada:292.0]}	Igeo1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida CORREGIDORA Colonia VISFACION 54890 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO ENTRE Calle GARDENIAS Y Calle PEÑA Y PEÑA Calle BENITO JUAREZ FRENTE AL PANTEON TENOPALCO, lon:-99.12332208, lat:19.71609445]}	25-08-2025	13-10-2025	1,170,560.78	1,170,560.78	1,170,560.78	1,170,560.78	{tipo: [tipo_obra:Obra numero_contrato:CONT/MMO/O P/R/FAISMUN-09/2025, contratista:PROYECTOS Y METERAL ARQUITECT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:1170560.78, importe_modificado:1170560.78]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:292.0]}	{2529456/proyecto_PROCESO, 2529456/proyecto_INICIO, 2529456/proyecto_PROCESO, 2529456/proyecto_FIN, 2529456/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2025	4	MEX2502/0252945/7	Proyecto de inversión	1,004,838.04	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1004838.04, modificado:1002995.64]}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN 1ra. DE MAYO, CON CODIGO DE CALLE 001-0287, UBICADA EN EL TRAMO COMPRENDDIDO ENTRE CALLE DEPORTISTAS Y CALLE IXTLAHUACA, LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO.- 43062	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de inversión de infraestructura social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	43062	\$	500	500	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:328.0, meta_modificada:328.0]}	Igeo1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION PRIMERA DE MAYO Colonia XACOPINCA 54880 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO ENTRE Avenida LUIS NISHIZAWA Y Avenida ZARAGOZA Avenida DEPORTISTAS EN EL TRAMO COMPRENDDIDO ENTRE AVENIDA DEPORTISTAS Y AVENIDA IXTLAHUACA PA, lon:-99.14997178, lat:19.69897745]}	21-07-2025	03-10-2025	1,002,995.64	1,002,995.64	1,002,995.64	1,002,995.64	{tipo: [tipo_obra:Obra numero_contrato:CONT/MMO/O P/R/FAISMUN-03/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR REXSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:1002995.64, importe_modificado:1002995.64]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:328.0]}	{2529457/proyecto_PROCESO, 2529457/proyecto_INICIO, 2529457/proyecto_PROCESO, 2529457/proyecto_FIN, 2529457/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2025	4	MEX2502/0252945/8	Proyecto de inversión	1,455,798.72	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1455798.72, modificado:1452327.41]}	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUMBA EN CALLE PROLONGACIÓN 1ra. DE MAYO, CON CODIGO DE CALLE 001-0287, UBICADA EN EL TRAMO COMPRENDDIDO ENTRE CALLE DEPORTISTAS Y CALLE IXTLAHUACA, LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO.- 17861	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de inversión de infraestructura social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	17861	\$	500	500	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0]}	Igeo1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION PRIMERO DE MAYO Colonia XACOPINCA 54880 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO ENTRE Calle LUIS NISHIZAWA Y Avenida ZARAGOZA Avenida IXTLAHUACA TRAMO COMPRENDDIDO ENTRE AV DEPORTISTAS Y AVENIDA IXTLAHUACA, lon:-99.14998305, lat:19.69897619]}	21-07-2025	03-10-2025	1,452,327.41	1,452,327.41	1,452,327.41	1,452,327.41	{tipo: [tipo_obra:Obra numero_contrato:CONT/MMO/O P/R/FAISMUN-03/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR REXSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:1002995.64, importe_modificado:1002995.64]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0]}	{2529458/proyecto_PROCESO, 2529458/proyecto_INICIO, 2529458/proyecto_PROCESO, 2529458/proyecto_FIN, 2529458/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2025	4	MEX2503/0252726/6	Proyecto de inversión	236,065.60	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236065.6, modificado:258210.54]}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MARIO RAMON BETETA Y AGUSTIN LARA UBICADA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO COLONIA EL MIRADOR MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO.- 110714	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de inversión de infraestructura social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	110714	\$	350	350	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0]}	Igeo1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle MARIO RAMON BETETA Colonia SAN SIDRO 54880 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO ENTRE Avenida DEL TRABAJO Y Avenida TECHACHALCO Calle AGUSTIN LARA COLONIA SAN SIDRO, lon:-99.13818846, lat:19.71135774]}	03-11-2025	03-12-2025	258,210.54	258,210.54	258,210.54	258,210.54	{tipo: [tipo_obra:Obra numero_contrato:CONT/MMO/O P/AD/FAISMUN-35/2025, contratista:CONSTRUMAREZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:236064.93, importe_modificado:253758.63]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0]}	{2527266/proyecto_PROCESO, 2527266/proyecto_INICIO, 2527266/proyecto_PROCESO, 2527266/proyecto_INICIO, 2527266/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Obs: Observación SE CORRIGE EL NÚMERO DE FOLIO SE REGISTRA EL CORRECTO EN EL SIAMAMEN, primer correo al usuario es el manual, fecha: 2026-01-13/11				
2025	4	MEX2502/0252945/1	Proyecto de inversión	235,480.39	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:235480.39, modificado:234786.61]}	CONSTRUCCIÓN DE RED AGUA ENTUBADA MUNICIPAL EN CALLE PROLONGACIÓN 1ra. DE MAYO, CON CODIGO DE CALLE 001-0287, UBICADA EN EL TRAMO COMPRENDDIDO ENTRE CALLE DEPORTISTAS Y CALLE IXTLAHUACA, LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO.- 20879	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de inversión de infraestructura social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	20879	\$	500	500	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:304.0, meta_modificada:304.0]}	Igeo1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION 1RA DE MAYO Colonia XACOPINCA 54880 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO ENTRE Calle LUIS NISHIZAWA Y Calle ZARAGOZA Calle IXTLAHUACA TRAMO COMPRENDDIDO ENTRE CALLE DEPORTISTAS Y CALLE IXTLAHUACA, lon:-99.14997312, lat:19.69981683]}	21-07-2025	18-09-2025	234,786.61	234,786.61	234,786.61	234,786.61	{tipo: [tipo_obra:Obra numero_contrato:CONT/MMO/O P/AD/FAISMUN-08/2025, contratista:PROYECTOS Y METERAL ARQUITECT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:234786.61, importe_modificado:234786.61]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:304.0]}	{2529451/proyecto_PROCESO, 2529451/proyecto_INICIO, 2529451/proyecto_PROCESO, 2529451/proyecto_PROCESO, 2529451/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
2025	4	MEX2503/0252726/5	Proyecto de inversión	1,134,283.91	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1134283.91, modificado:1134101.77]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CERRADA ALLENDE UBICADA EN ESOLINA CON AVENIDA ZARAGOZA COLONIA LOMAS DE TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO.- 110285	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de inversión de infraestructura social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	110285	\$	100	100	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1047.0, meta_modificada:1047.0]}	Igeo1: [cve_municipio:53, localidad:17, direccion:Cerrada ALLENDE Colonia LOMAS DE TENOPALCO 54890 LOMAS DE TENOPALCO, MELCHOR OCAMPO ENTRE Avenida MORELOS Y Avenida ZARAGOZA Avenida INSURGENTES ESOLINA CON CERRADA ZARAGOZA PARALELA A AVENIDA INSURGENTES, lon:-99.11291841, lat:19.70430197]}	03-11-2025	03-12-2025	1,134,101.70	1,134,101.70	1,134,101.70	1,134,101.70	{tipo: [tipo_obra:Obra numero_contrato:CONT/MMO/O P/R/FAISMUN-34/2025, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA OSTOCK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:1134101.7, importe_modificado:1134101.7]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1047.0]}	{2527265/proyecto_FIN, 2527265/proyecto_PROCESO, 2527265/proyecto_INICIO, 2527265/proyecto_PROCESO, 2527265/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
2025	4	MEX2502/0252944/9	Proyecto de inversión	1,118,176.72	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1118176.72, modificado:1518133.65]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TEXCOCO, UBICADA ENTRE BOULEVARD TOTOLTEPEC Y CALLE HUIXQUILLICAN, LOCALIDAD DE TENOPALCO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO.- 22546	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de inversión de infraestructura social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	22546	\$	50	50	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0]}	Igeo1: [cve_municipio:53, localidad:17, direccion:Calle TEXCOCO Colonia LOMAS DE TENOPALCO 54890 LOMAS DE TENOPALCO, MELCHOR OCAMPO ENTRE Calle HUIXQUILLICAN Y Boulevard TOTOLTEPEC Calle TEHUXTITLAN EN EL TRAMO COMPRENDDIDO ENTRE EL BOULEVARD TOTOLTEPEC Y CALLE HUIXQUILLICAN, lon:-99.11028269, lat:19.69998278]}	21-07-2025	03-10-2025	1,518,133.65	1,518,133.65	1,518,133.65	1,518,133.65	{tipo: [tipo_obra:Obra numero_contrato:CONT/MMO/O P/R/FAISMUN-19/2025, contratista:PROYECTOS Y METERAL ARQUITECT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:1118133.65, importe_modificado:1118133.65]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0]}	{2529449/proyecto_INICIO, 2529449/proyecto_PROCESO, 2529449/proyecto_PROCESO, 2529449/proyecto_PROCESO, 2529449/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				