

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO
 Avance del Programa Anual de Obras
 (Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)						Fte. Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fj	Fu	Sf	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiaria (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	01	03	01	01	01	110101	40	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA	Contrato	EN EL TRAMO COMPRENDOIDO ENTRE CALLE FILIBERTO GÓMEZ Y BOULEVARD HIMNO	250	AD	157,752.39	157,752.39	157,752.39	100.00	0.00	157,752.39	100.00	0.00
02	01	03	01	01	01	110101	41	CONEXIÓN DE BRIDAS Y VÁLVULAS DE CONTROL EN ALCANTARILLADO GENERAL EN AVENIDA IXTLAHUACA	Contrato	UBICADA EN COLONIA XACOPINCA, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE M	5,000	IR	1,025,740.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,740.65	100.00	0.00
02	01	03	01	01	01	110101	46	CONEXIÓN DE BRIDAS Y VÁLVULAS DE CONTROL EN ALCANTARILLADO GENERAL EN AVENIDA IXTLAHUACA	Contrato	UBICADA EN COLONIA XACOPINCA, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE M	5,000	AD	110,671.61	110,671.61	110,671.61	100.00	0.00	110,671.61	100.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	01	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS (cancelada)	CONTRATO	UBICADA EN ESQUINA CON CALLE EMILIANO ZAPATA LOCALIDAD DE VI	200	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	02	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TLACOTEPIPO (cancelada)	CONTRATO	UBICADA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE 19 DE SEPTIEMBRE,	200	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN PRIMERO DE MAYO	CONTRATO	UBICADA EN ELTRAMO COMPRENDOIDO ENTRE CALLE DEPORTISTAS Y CAL	1,000	IR	1,002,995.64	1,002,995.64	1,002,995.64	100.00	0.00	1,002,995.64	100.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	04	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE DURAZNO Y 4 RAMALES EN (cancelada)	CONTRATO	UBICADA EN COLONIA REVOLUCIONARIA LOCALIDAD DE TENOPALCO MEL	1,000	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	05	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE HUEYOTLICA	CONTRATO	UBICADA ENTRE AV. INSURGENTES Y AV. MORELOS, LOCALIDAD LOMAS	150	IR	474,242.59	474,242.59	474,242.59	100.00	0.00	474,242.59	100.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	06	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA OXTOC (cancelada)	CONTRATO	UBICADA EN LA COLONIA EDUCACIÓN MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MÉ	100	AD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	07	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA EMILIO CARRANZA (cancelada)	CONTRATO	UBICADA EN COLONIA SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO,	80	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	08	CONSTRUCCIÓN DE RED AGUA ENTUBADA MUNICIPAL EN CALLE PROLONGACIÓN PRIMERO DE MAYO	CONTRATO	UBICADA EN ELTRAMO COMPRENDOIDO ENTRE CALLE DEPORTISTAS Y CAL	1,000	AD	234,786.61	234,786.61	234,786.61	100.00	0.00	234,786.61	100.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	12	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE PROLONGACIÓN PRIMERO DE MAYO (cancelada)	CONTRATO	UBICADA EN ELTRAMO COMPRENDOIDO ENTRE CALLE DEPORTISTAS Y CAL	800	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	33	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA 16 DE SEPTIEMBRE, CON CÓDIGO DE CALLE 002-0112	Contrato	UBICADA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE TLACOTEPIPO, COLONIA EL MIRA	200	IR	471,893.95	471,893.95	471,893.95	100.00	0.00	471,893.95	100.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	34	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO CON CÓDIGO DE CALLE 002-0013, CALLE A	Contrato	UBICADA EN COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD DE TENOPALCO, MUNICIPIO	1,000	IR	2,674,986.53	2,674,986.53	2,674,986.53	100.00	0.00	2,674,986.53	100.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	35	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE PROLONGACIÓN 1ra. DE MAYO, CON CÓDIGO	Contrato	UBICADA EN EL TRAMO COMPRENDOIDO ENTRE CALLE DEPORTISTAS Y CALLE IXTLAH	1,000	IR	1,452,327.41	1,452,327.41	1,452,327.41	100.00	0.00	1,452,327.41	100.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	36	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA DOLORES	Contrato	UBICADA EN ESQUINA CON CALLE SAN ISIDRO, LOCALIDAD DE VISITACIÓN, MUNI	200	IR	841,467.98	841,467.98	841,467.98	100.00	0.00	841,467.98	100.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	44	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MARIO RAMÓN BETETA Y CALLE AGUSTÍN LARA	Contrato	ENTRE AVENIDA TECHACHALCO Y AVENIDA DEL TRABAJO, COLONIA EL MI	700	AD	236,064.93	236,064.93	236,064.93	100.00	0.00	236,064.93	100.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	45	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MARIO RAMÓN BETETA Y CALLE AGUSTÍN LARA	Contrato	UBICADA ENTRE AVENIDA TECHACHALCO Y AVENIDA DEL TRABAJO, COLONIA EL MI	700	AD	22,145.61	22,145.61	22,145.61	100.00	0.00	22,145.61	100.00	0.00
02	02	01	01	02	01	110101	30	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE CALLEJON PINO SUAREZ (cancelada)	CONTRATO	UBICADA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO LOCAL	200	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	110101	31	REHABILITACIÓN DE TROPAPISTA Y CAMPO DEPORTIVO FUTBOL RAPIDO EN DEPORTIVO MUNICIPAL MELCHOR (cancelada)	CONTRATO	UBICADA EN AV DEPORTISTA ESQUINA AV ZARAGOZA COLONIA XACOPI	800	IR	0.00	736,107.62	0.00	0.00	736,107.62	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO
Avance del Programa Anual de Obras
 (Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025


Clave Programática (1)						File Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fl	Fu	Sf	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiaria (7)	Tipo de Adquisición (8)								
02	02	01	01	02	01	110101	32	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE TEPOZAN	CONTRATO	UBICADA EN COLONIA LOMAS DE TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR O	800	IR	1,293,030.93	1,293,030.93	1,293,030.93	100.00	0.00	1,293,030.93	100.00	0.00
02	02	01	01	02	01	110101	47	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TEXCOCO	Contrato	UBICADA ENTRE BOULEVARD TOTOLTEPEC Y CALLE HUIXQUILUCAN, LOCALIDAD DE	300	AD	280,000.00	280,000.00	280,000.00	100.00	0.00	280,000.00	100.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	37	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA(cancelada)	Contrato	EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE FILIBERTO GÓMEZ Y BOULEVARD HIMNO	250	AD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	43	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CERRADA ALLENDE	Contrato	ESQUINA CON AVENIDA ZARAGOZA, COLONIA LOMAS DE TENOPALCO, MUNICIPIO D	200	IR	1,134,101.70	1,134,101.70	1,134,101.70	100.00	0.00	1,134,101.70	100.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	51	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TEXCOCO	Contrato	UBICADA ENTRE BOULEVARD TOTOLTEPEC Y CALLE HUIXQUILUCAN, LOCALIDAD DE	100	AD	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00
02	02	01	01	02	01	260101	25	REHABILITACIÓN DE TROPAPISTA Y CAMPO DEPORTIVO FUTBOL RAPIDO EN DEPORTIVO MUNICIPAL MELCH(cancelada)	CONTRATO	UBICADA EN AV DEPORTISTA ESQUINA AV ZARAGOZA COLONIA XACOPI	800	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	260101	26	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CERRADA 5 DE MAYO	CONTRATO	UBICADA EN LOCALIDAD DE TENOPALCO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAM	250	IR	1,662,339.45	1,662,339.45	1,662,339.45	100.00	0.00	1,662,339.45	100.00	0.00
02	02	01	01	02	01	260101	27	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE FRANCISCO VILLA	CONTRATO	UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TENOPALCO MELCHOR OCAMPO MUNICIPI	800	IR	1,305,955.72	1,305,955.72	1,305,955.72	100.00	0.00	1,305,955.72	100.00	0.00
02	02	01	01	02	01	260101	28	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE	CONTRATO	UBICADA EN LOCALIDAD DE TENOPALCO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAM	400	IR	752,670.63	752,670.63	752,670.63	100.00	0.00	752,670.63	100.00	0.00
02	02	01	01	02	01	260101	29	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE SIXTO NOGUEZ	CONTRATO	UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO MUNICIPIO DE MELCHO	400	IR	974,990.17	974,990.17	974,990.17	100.00	0.00	974,990.17	100.00	0.00
02	02	01	01	02	01	260102	48	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE INSURGENTES DEL KM 0+000 AL 0+240, EN LA LOCALIDAD	Contrato	LOCALIDAD DE VISITACIÓN, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO	3,000	AD	5,048,675.86	5,048,675.86	5,048,675.86	100.00	0.00	5,048,675.86	100.00	0.00
02	02	01	01	02	03	250101	13	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CERRADA MORELOS	CONTRATO	UBICADA ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y BOULEVARD TOTOLTE	150	IR	643,840.59	643,840.59	643,840.59	100.00	0.00	643,840.59	100.00	0.00
02	02	01	01	02	03	250101	14	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CERRADA ALVARO OBREGON	CONTRATO	UBICADA EN COLONIA LA FLORIDA, LOCALIDAD DE VISITACION MUNIC	200	AD	293,939.75	293,939.75	293,939.75	100.00	0.00	293,939.75	100.00	0.00
02	02	01	01	02	03	250101	15	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JAIME TORRES BODET Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES	CONTRATO	UBICADA ENTRE LA CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC Y PASEO EMICQUIA	1,000	IR	2,657,789.55	2,657,789.55	2,657,789.55	100.00	0.00	2,657,789.55	100.00	0.00
02	02	01	01	02	03	250101	16	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE MARIO RAMON BETETA Y CALLE AGUSTIN LARA	CONTRATO	UBICADA ENTRE AVENIDA TECHACHALCO Y AVENIDA DEL TRABAJO, COL	700	IR	2,739,630.07	2,739,630.07	2,739,630.07	100.00	0.00	2,739,630.07	100.00	0.00
02	02	01	01	02	03	250101	17	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA	CONTRATO	UBICADA EN LA COLONIA 2 SEPTIEMBRE, LOCALIDAD DE TENOPALCO M	400	AD	318,861.15	318,861.15	318,861.15	100.00	0.00	318,861.15	100.00	0.00
02	02	01	01	02	03	250101	18	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACIÓN PINO SUAREZ	CONTRATO	UBICADA EN COLONIA CAÑADITAS LOCALIDAD DE TENOPALCO MELCHOR	300	IR	939,008.27	939,008.27	939,008.27	100.00	0.00	939,008.27	100.00	0.00
02	02	01	01	02	03	250101	19	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDAN	CONTRATO	UBICADA ENTRE CALLE SIXTO NOGEZ Y CALLE JUSTO SIERRA, MELCHO	400	IR	956,889.61	956,889.61	956,889.61	100.00	0.00	956,889.61	100.00	0.00
02	02	01	01	02	03	250101	20	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TEXCOCO	CONTRATO	UBICADA ENTRE BOULEVARD TOTOLTEPEC Y CALLE HUIXQUILUCAN	100	IR	1,118,133.65	1,118,133.65	1,118,133.65	100.00	0.00	1,118,133.65	100.00	0.00
02	02	01	01	02	03	250101	21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 2DA CERRDA DE PINO SUAREZ	CONTRATO	UBICADA EN LA COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD DE TENOPAL	120	IR	496,100.76	496,100.76	496,100.76	100.00	0.00	496,100.76	100.00	0.00


MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO
Avance del Programa Anual de Obras
 (Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)						Fie Fin (2)	No. Contrat (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	02	01	01	02	03	250101	22	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACIÓN AVENIDA DEL TRABAJO (Cancelada)	CONTRATO	UBICADA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y BOULEVARD HIMNO NACIONAL	150	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	02	01	01	02	04	110101	39	Construcción del Parque Tepozán, ubicado en el paraje denominado "Tepozán", en la localidad de Loma	Contrato	en la localidad de Lomas de Tenepalco, Municipio de Melchor Ocampo, Es	800	AD	222,959.70	222,959.70	222,959.70	100.00	0.00	222,959.70	100.00	0.00
02	02	01	01	02	04	110101	49	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA Y MANTENIMIENTO A PIEDRA CANTERA DE LA ZONA DE CLAUSTRO Y FACHADA DEL P	Contrato	UBICADA EN ADOLFO LÓPEZ MATEOS NO. 72, BARRIO SEÑOR DE LOS MILAGROS, M	1,500	IR	2,016,825.10	2,016,825.10	2,016,825.10	100.00	0.00	2,016,825.10	100.00	0.00
02	02	01	01	02	04	260101	38	Construcción del Parque Tepozán, ubicado en el paraje denominado "Tepozán", en la localidad de Loma	Contrato	en la localidad de Lomas de Tenepalco, Municipio de Melchor Ocampo, Es	800	IR	1,701,983.67	1,701,983.67	1,701,983.67	100.00	0.00	1,701,983.67	100.00	0.00
02	02	01	01	02	04	260102	50	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE 20 DE NOVIEMBRE, DEL CADENAMIENTO KM 0+000 AL 0+167, EN LA LOCALIDAD DE MELCH	Contrato	LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE ME	3,000	LP	3,773,409.55	3,773,409.55	3,773,409.55	100.00	0.00	3,773,409.55	100.00	0.00
02	02	01	01	04	01	260101	24	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO ÁREA DE JUZGADOS CÍVICOS, SEGUNDA ETAPA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURÍ(cancelada)	CONTRATO	UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO SEÑOR DE LOS MILAGROS, MU	500	IR	0.00	-510,647.78	0.00	0.00	-510,647.78	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	04	01	260101	42	Construcción de módulo de seguridad ciudadana en el Deportivo Municipal de Melchor Ocampo, ubicado e	Contrato	colonia Xacopilca, Municipio de Melchor Ocampo, Estado de México	500	IR	1,699,381.68	1,699,381.68	1,699,381.68	100.00	0.00	1,699,381.68	100.00	0.00
02	05	01	01	01	05	250101	09	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NU	CONTRATO	UBICADA EN AVENIDA CORREGIDORA COLONIA LA FLORIDA, LOCALIDAD	100	IR	1,170,560.78	1,170,560.78	1,170,560.78	100.00	0.00	1,170,560.78	100.00	0.00
02	05	01	01	01	05	250101	10	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE JOVENES Y ADULTOS CLAVE CCT15	CONTRATO	UBICABA EN CALLE AGUILAS COLONIA EDUCACIÓN MELCHOR OCAMPO E	200	IR	541,873.87	541,873.87	541,873.87	100.00	0.00	541,873.87	100.00	0.00
02	05	01	01	01	05	250101	11	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA EN LA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN CCT EN TRAMITE(cancelada)	CONTRATO	MONTE NUBA SIN NUMERO VILLAS DEL FRESNO MELCHOR OCAMPO ESTAD	300	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	03	05	02	01	01	260101	23	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCA	CONTRATO	EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, E	1,000	IR	1,702,007.31	1,702,007.31	1,702,007.31	100.00	0.00	1,702,007.31	100.00	0.00
Total													44,550,035.42	43,749,754.61	43,524,294.77	99.48	225,459.84	44,550,035.42	100.00	0.00


 PRESIDENTA MUNICIPAL
 LIC. AURORA AUGUSTA SUAREZ VEGA


 LIC. EDGAR IVAN SALDAÑA CABRERA
 TESORERO MUNICIPAL


 INDIRA GUADALUPE PEREZ ROSAS
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS