

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 REPORTE DESTINO DEL GASTO
 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). EJERCICIO FISCAL 2025
 PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO 2026)

DETALLE_PROYECTO																							AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUB CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2026	1	MEX250202529450	Proyecto de inversión	1.339.165.74	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pies:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAS municipal, monto:1339165.74, modificado:939008.27}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACIÓN PINO SUÁREZ, UBICADA EN COLONIA CAÑADITAS, LOCALIDAD DE TENOPALCO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MÉXICO. - 22596	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	22596	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:572.0, meta_modificada:572.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:5, direccion:Calle PROLONGACIÓN PINO SUÁREZ Colonia CAÑADITAS 54890 SAN FRANCISCO TENOPALCO, MELCHOR OCAMPO ENTRE Avenida FRANCISCO I MADERO Y Calle BUGAMBILIAS Avenida CAÑADITAS COLONIA CAÑADITAS, lon:-99.11698342, lat:19.70470181}}	21-07-2025	03-10-2025	939,008.27	939,008.27	939,008.27	939,008.27	939,008.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-17/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INMUEBLES OLIVARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:1339008.27, importe_modificado:939008.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:572.0}}	{2529450/pryecto_INICIO, 2529450/pryecto_PR OCESO, 2529450/pryecto_FIN}	Terminado	Validado avances