

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática (1)					Fte. Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiaria (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	01	03	01	01	250101	01	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA MORELOS	CONTRATO	UBICADA ENTRE AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS Y BOULEVARD TOTOLTE	150	AD	371,795.10	371,795.10	0.00	0.00	371,795.10	0.00	0.00	371,795.10
02	01	03	01	01	250101	02	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA LA MONERA	CONTRATO	UBICADA ENTRE CALLE FRANCISCO DELGADO Y CALZADA GUADALUPE, B	150	IR	610,015.63	610,015.63	0.00	0.00	610,015.63	0.00	0.00	610,015.63
02	01	03	01	01	250101	03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA PIRULES	CONTRATO	UBICADA EN CERRADA PIRULES, COLONIA SAN FRANCISCO TENOPALCO,	150	IR	514,587.41	514,587.41	0.00	0.00	514,587.41	0.00	0.00	514,587.41
02	01	03	01	01	250101	14	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y REVESTIMIENTO DE CANALETAS EN CALLE SIN NOMBRE	CONTRATO	UBICADA EN COLONIA XACOPINCA, PARAJE LA LAGUNA, MELCHOR OCAM	3,000	IR	1,817,989.25	605,996.45	0.00	0.00	605,996.45	0.00	0.00	1,817,989.25
02	02	01	01	05	110101	26	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUÍN EN PROLONGACIÓN 5 DE MAYO	CONTRATO	UBICADA EN PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, BARRIO TEPETONGO, LOCALID	150	IR	546,644.12	546,644.12	0.00	0.00	546,644.12	0.00	0.00	546,644.12
02	02	01	01	05	110101	27	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CERRADA TEPOZÁN	CONTRATO	UBICADA EN EL PARAJE DENOMINADO TEPOZÁN EN LA LOCALIDAD LO	200	IR	777,440.90	777,440.90	0.00	0.00	777,440.90	0.00	0.00	777,440.90
02	02	01	01	05	250101	04	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CERRADA DOLORES	CONTRATO	UBICADA EN ESQUINA CON CALLE SAN ISIDRO, LOCALIDAD DE VISITA	200	LP	3,428,328.96	1,142,776.32	0.00	0.00	1,142,776.32	0.00	0.00	3,428,328.96
02	02	01	01	05	250101	05	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LAZARO CÁRDENAS	CONTRATO	UBICADA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE HOMBRES ILUSTRES	800	IR	1,827,850.96	609,283.68	0.00	0.00	609,283.68	0.00	0.00	1,827,850.96
02	02	01	01	05	250101	06	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE GABRIEL RAMOS MILLÁN	CONTRATO	UBICADA ENTRE EL CAMINO VIEJO A VISITACIÓN Y MANUEL BARTLETT	300	IR	1,520,932.16	506,977.40	0.00	0.00	506,977.40	0.00	0.00	1,520,932.16
02	02	01	01	05	250101	07	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	CONTRATO	UBICADA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NOR	1,000	LP	3,179,702.02	1,059,900.70	0.00	0.00	1,059,900.70	0.00	0.00	3,179,702.02
02	02	01	01	05	250101	08	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUSTO SIERRA	CONTRATO	UBICADA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS	2,000	IR	1,640,663.93	546,887.99	0.00	0.00	546,887.99	0.00	0.00	1,640,663.93
02	02	01	01	05	260101	19	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PROLONGACIÓN CENTENARIO UBICADA EN EL TRAM	CONTRATO	UBICADA EN EL TRAMO ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE TEPOZÁN, COLO	200	IR	851,400.15	851,400.15	0.00	0.00	851,400.15	0.00	0.00	851,400.15
02	02	01	01	05	260101	20	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CERRADA 16 DE SEPTIEMBRE, CON CÓDIGO DE CALLE 00	CONTRATO	UBICADA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE TLACOTEPILO, COLON	250	IR	1,636,052.34	545,350.80	0.00	0.00	545,350.80	0.00	0.00	1,636,052.34
02	02	01	01	05	260101	21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MARIO RAMÓN BETETA, UBICADA ENTRE AVENIDA	CONTRATO	UBICADA ENTRE AVENIDA TECHACHALCO Y AVENIDA DEL TRABAJO, COL	500	IR	2,212,450.89	737,483.67	0.00	0.00	737,483.67	0.00	0.00	2,212,450.89
02	02	01	01	07	110101	28	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CERRADA BUGAMBILIAS	CONTRATO	UBICADA ENTRE ESQUINA CON AVENIDA INSURGENTES, LOCALIDAD DE	150	IR	599,602.25	599,602.25	0.00	0.00	599,602.25	0.00	0.00	599,602.25
02	02	01	01	07	250101	09	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PROLONGACIÓN GUADALUPANA	CONTRATO	UBICADA EN LA COLONIA EL MIRADOR, LOCALIDAD DE VISITACIÓN, M	700	IR	513,360.18	513,360.18	0.00	0.00	513,360.18	0.00	0.00	513,360.18
02	02	01	01	07	250101	15	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL PRIMER CUADRO DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE M	CONTRATO	UBICADA EN PLAZA JUAREZ, COLONIA CENTRO DE MELCHOR OCAMPO, E	62,000	LP	3,029,417.97	1,009,806.03	0.00	0.00	1,009,806.03	0.00	0.00	3,029,417.97
02	02	01	01	08	260101	16	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, E	CONTRATO	UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE MELC	3,000	IR	1,702,159.26	567,386.46	0.00	0.00	567,386.46	0.00	0.00	1,702,159.26
02	02	01	01	12	110101	24	SERVICIO RELACIONADO A LA OBRA PÚBLICA DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL PARA CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE RESTRINC	CONTRATO	DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO	62,000	AD	14,180.00	14,180.00	0.00	0.00	14,180.00	0.00	0.00	14,180.00
02	02	01	01	12	110101	29	CONSTRUCCIÓN DE RESTRICCIÓN DE ALTURA EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO	CONTRATO	DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO	62,000	IR	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
02	02	01	01	12	260101	17	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEROS TENOPALCO, UBICADA EN CERRADA HIDALGO, COLONIA LOMAS DE TENOP	CONTRATO	UBICADA EN CERRADA HIDALGO, COLONIA LOMAS DE TENOPALCO, MUNI	2,000	IR	1,702,159.26	567,386.46	0.00	0.00	567,386.46	0.00	0.00	1,702,159.26

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)


DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Clave Programática (1)					Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
FI	FU	SF	Pr	Py					Ubicación (6)	Postación Beneficiaria (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	02	01	01	12	250101	18	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD CIUDADANA UBICADA EN CERRADA HIDALGO, COLONIA LOMAS DE TENOPALCO	CONTRATO	UBICADA EN CERRADA HIDALGO, COLONIA LOMAS DE TENOPALCO, MUNI	2,000	IR	1,702,159.26	567,388.48	0.00	0.00	567,388.48	0.00	0.00	1,702,159.26
02	05	01	01	10	110101	22	SERVICIO RELACIONADO A LA OBRA PÚBLICA DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL PARA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA	CONTRATO	UBICADA EN CALLE HÉROES DE CHAPULTEPEC, COLONIA EDUCACIÓN, M	800	AD	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
02	05	01	01	10	110101	23	SERVICIO RELACIONADO A LA OBRA PÚBLICA DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL PARA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA	CONTRATO	UBICADA EN CALLE HÉROES DE CHAPULTEPEC, COLONIA EDUCACIÓN, M	150	AD	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
02	05	01	01	10	110101	25	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 051	CONTRATO	UBICADA EN AV. INSURGENTES S/N, SAN FRANCISCO TENOPALCO, MEL	500	IR	2,120,132.73	708,710.93	0.00	0.00	708,710.93	0.00	0.00	2,120,132.73
02	05	01	01	10	250101	10	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓ	CONTRATO	UBICADA EN CALLE HÉROES DE CHAPULTEPEC, COLONIA EDUCACIÓN, M	800	IR	2,342,683.54	780,894.52	0.00	0.00	780,894.52	0.00	0.00	2,342,683.54
02	05	01	01	10	250101	11	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS ADALBERTO COR	CONTRATO	UBICADA EN CALLE HÉROES DE CHAPULTEPEC, COLONIA EDUCACIÓN, M	150	IR	1,097,468.99	1,097,468.99	0.00	0.00	1,097,468.99	0.00	0.00	1,097,468.99
02	05	01	01	10	250101	12	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM	CONTRATO	UBICADA EN CALLE HÉROES DE CHAPULTEPEC, COLONIA EDUCACIÓN, M	1,000	IR	2,161,288.25	720,429.47	0.00	0.00	720,429.47	0.00	0.00	2,161,288.25
02	05	01	01	10	250101	13	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS TENOPALCO CL	CONTRATO	UBICADA EN FRANCISCO I. MADERO S/N, SAN FRANCISCO TENOPALCO,	200	IR	1,177,675.87	1,177,675.87	0.00	0.00	1,177,675.87	0.00	0.00	1,177,675.87
Total												39,735,141.38	18,385,827.92	0.00	0.00	18,385,827.92	0.00	0.00	39,735,141.38



LIC. EDGAR IVAN SALDANA CABRERA

Tesorero Municipal



ING. INDIRA GUERRERO HERNÁNDEZ

Directora de Asuntos Públicos